

附件 4

深圳市水务工程文明工地检查评分汇总表

工程名称： _____

施工单位： _____

序号	类别	应得分	实得分	折合分
1	内业 检查	综合管理	20	
2		安全管理	25	
3		质量管理	25	
4		宣传教育	15	
5		卫生防疫	15	
小计		100		40% ()
1	工地 现场	综合管理	20	
2		安全管理	20	
3		质量管理	15	
4		宣传教育	10	
5		卫生防疫	15	
6		环境保护	20	
小计		100		60% ()
合计分				
评委签字				

附件 3

深圳市水务工程文明工地内业检查评分表 (综合管理)

序号	评分内容	应得分 (20)	扣分	实得分	备注
1	工程施工相关手续齐全	3			
2	管理组织机构(网络)齐全、相应的岗位责任制及管理制度齐全	4			
3	有建设单位与施工单位签订的安全、文明施工协议	2			
4	外来务工人员登记名册和职工进出工地登记齐全,并按相关规定办理保险	5			
5	施工许可资料齐全	2			
6	施工组织设计中应有施工现场总平面图;验收手续齐全	2			
7	有控制扬尘、防止污染等措施	2			

深圳市水务工程文明工地内业检查评分表

（安全管理）

序号	评分内容	应得分 (25)	扣分	实得分	备注
1	安全文明施工措施费单列，使用有计划，做到专款专用，相关台帐齐全	2			
2	安管体系健全、安管人员符合要求	2			
3	特种作业人员、施工机械登记备案等相关资料齐全	2			
4	防汛防台、深基坑作业、动火等各类预案齐全	2			
5	消防器材、临时用电、施工机械等检查记录齐全	3			
6	施工单位及分包单位安全生产许可证、安全协议齐全有效	2			
7	进行三级安全教育培训和考核、安全交底、安全检查齐全	3			
8	制定安全生产应急救援预案	2			
9	危险性较大的分部分项工程专项施工方案，编制审核及实施验收记录齐全，超过一定规模的进行专家评审	4			
10	安全生产标准化符合规定（一级3分，二级2分，三级1分）	3			

深圳市水务工程文明工地内业检查评分表

(质量管理)

序号	评分内容	应得分 (25)	扣分	实得分	备注
1	质量管理体系、监督体系完善，相应的岗位责任制及管理制度齐全，管理措施到位，质量受控	4			
2	施工组织设计（方案）及专项施工方案审批手续齐全	4			
3	原材料、成品、半成品质量控制资料齐全。工程设备出厂检验、进场验收手续齐全完整。试件试验报告及评定符合要求。各类功能检测资料齐全，并按规定及时建立台账	5			
4	工程报验资料齐全。按规定组织验收，验收资料齐全。验收过程中发现的问题及时整改，且资料齐全	4			
5	根据规范及设计要求进行施工质量检测（如桩基小应变等）、质量检测规范	4			
6	质量档案管理制度健全、管理规范、归档及时，资料真实可靠	4			

深圳市水务工程文明工地内业检查评分表

(宣传教育)

序号	评分内容	应得分 (15)	扣分	实得分	备注
1	工程简报、黑板报等宣传报道有原始记录	3			
2	工地职工教育、培训、考核情况记录齐全	4			
3	创建文明工地有计划、有措施	6			
4	与有关单位共建文明活动的记录齐全	2			

深圳市水务工程文明工地内业检查评分表

(卫生防疫)

序号	评分内容	应得分 (15)	扣分	实得分	备注
1	管理机构(网络)齐全,岗位职责、管理制度齐全	3			
2	施工组织设计、各类专项施工方案、应急预案等有卫生防疫内容,且有针对性和可操作性	3			
3	有食堂进货、留样菜(供餐)、冰箱清洗,卫生检查等记录	4			
4	灭四害投药记录齐全	2			
5	民工宿舍及办公、生活区域有管理制度、有检查,相关资料齐全	3			

附件 4

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表 (综合管理)

序号	评分内容		分值 (20)	扣分	实得分	备注
1	场地挂牌及人员管理	1.1 施工铭牌和施工告示牌制作标准, 内容齐全, 位置合理且醒目	3			
		1.2 办公区挂放“五牌二图”				
		1.3 施工人员进入施工现场佩戴安全帽和工作卡				
2	围挡和大门	2.1 统一、连续、稳固、整洁、美观	3			
		2.2 大门设置符合标准, 有门卫制度和门卫人员				
3	排水系统	3.1 场外排水系统符合标准, 日常养护及时, 排水畅通	3			
		3.2 场内设置排水沟(管)网				
		3.3 设置防汛防台设施、物资落实				
4	交通系统	4.1 主要施工道路硬化	5			
		4.2 道路平整畅通, 按交通组织方案设置警示和引导标志标识				
		4.3 施工未影响周边道路交通				
5	材料管理	建筑材料、构配件应按总平面布局堆放; 机具设备摆放整齐, 施工现场工完场清	4			
6	综合治理	6.1 建立治安保卫制度, 责任落实到人	2			
		6.2 文明施工责任明确并落实				

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

（安全管理）

序号	评分内容		分值 (20)	扣分	实得分	备注
1	消防及防爆	1.1 易燃易爆场所、办公及生活区等应配备消防设施，消防器材保持有效 1.2 易燃易爆场所有禁火标志，无烟蒂 1.3 办公及生活区消防通道及疏散标志符合要求	3			
2	用电管理	2.1 总配电箱：使用箱式变压器的，每一路引出电缆前段必须单独装设漏电保护器。 2.2 配电线路：支线架设或埋地符合规范，电缆、电线无老化、破损分配电箱与开关箱距离不超过 30m，开关箱与用电设备距离不超过 3m 2.3 电箱：用电设备配置开关箱并符合三级配电两级保护要求。电箱内构造及配置（隔离开关、断路器、熔断器、漏电保护器等）符合规范要求 总配电箱、分配电箱、开关箱有每日电工巡查记录 2.4 现场照明：室内外照明灯具的设置、使用（固定、高度、接线等）符合规范要求，特殊场所应采用安全电压并高挂	4			
3	脚手架及模板支撑系统	3.1 开口型脚手架两侧封头围护 3.2 施工脚手架拉结点符合要求 3.3 脚手架外侧防护栏杆：内侧离建（构）筑物墙、柱 20cm 以上设内防护栏杆 3.4 施工脚手架与建筑物之间采用层间隔离并严密 3.5 按规定设剪刀撑，脚手架杆件无锈蚀、无变形严重并做防锈处理	3			

		3.6 脚手架上可坠物及时清理				
4	安全防护	<p>4.1 四宝（安全帽、安全带、安全网、临水水上作业救生衣）、四口（楼梯口、电梯井口、预留洞口、通道口）、五临边（基坑周边、尚未安装栏杆或栏板的阳台、料台与挑平台周边、雨蓬与挑檐边、水箱与水塔周边）符合规范要求</p> <p>4.2 人员上下安全通道符合要求</p> <p>4.3 主体交叉作业有方案，有防护措施 脚手架、人行通道口防护棚搭设符合要求 作业人员无乱抛乱扔各类物件现象</p> <p>4.4 水上水下作业防护：施工船配救生衣、救生圈等必须救生器材；候潮施工人员配备有效联络通讯器材；水上水下作业有人指挥监护和应急救援措施</p>	4			
5	管线安全	管线、顶管（非开挖）等施工符合安全要求，管线保护措施落实、可靠	2			
6	施工设备、机具	<p>6.1 起重机械：驾驶员、指挥、司索人员配备齐全并持证，作业区域设警戒区，无关人员进入，起重设备安全装置齐全有效</p> <p>6.2 施工机具：中小型施工机械有验收牌；中小型施工机械有安全装置、随机开关设置符合要求；电焊机两侧接线、二次侧空载降压保护设置规范；中小型施工机械设工作防护棚；顶管设备设施无缺陷。</p>	4			

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

(质量管理)

序号	评分内容	分值 (15)	扣分	实得分	备注
1	按图施工，严格执行强制性标准	3			
2	施工工艺符合要求，工程实体质量、外观质量优良	2			
3	有合格的检测、计量、试验设备和设施	2			
4	工程变更手续齐全，符合要求	2			
5	成品保护措施合理、无成品损坏现象	2			
6	现场原材料及中间产品储存、堆放、保管符合规范要求	2			
7	无渗水、砼裂缝、蜂窝麻面等质量通病	2			

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

(宣传教育)

序号	评分内容	分值 (10)	扣分	实得分	备注
1	现场有宣传条幅、警示标识且无破损。生活区有黑板报或宣传栏，内容更新及时	4			
2	现场有活动(娱乐)室，工地职工业余生活和学习情况有记录	2			
3	现场有《农民工维权告示牌》及《文明施工告示牌》	4			

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

（卫生防疫）

序号	评分内容		分值 (15)	扣分	实得分	备注
1	环境 设施	1.1 现场办公、生活区与施工区分隔明显，设施齐全，环境卫生佳 1.2 工地现场有符合卫生标准的饮用水和器具 1.3 宿舍生活用品摆放整齐，地上无烟蒂 1.4 生活区排水沟清洁畅通，场地平整整洁，无坑洼积水和卫生死角	5			
2	食 堂	2.1 环境整洁，无异味 2.2 有冰箱、有货架。有消毒、防尘、灭蝇（鼠）措施。 2.3 炊事人员健康证和管理制度上墙	5			
3	厕所 浴室	环境整洁，无异味。有冲洗设备，并定期消毒。	3			
4	应急 医务	工地有医务室或者配备急救药箱和急救器械	2			

深圳市水务工程文明工地现场检查评分表

（环境保护）

序号	评分内容		分值 (20)	扣分	实得分	备注
1	扬尘 防治	1.1 设置车辆清洗设施及配套的排水、泥浆沉淀等设施 1.2 对在 24 小时内不能完成清运的建筑垃圾采取防尘措施。暂无法清运的土方应用绿网覆盖 1.3 施工现场无自拌混凝土、砂浆或敞开式搅拌预拌砂浆 1.4 施工作业时有防治扬尘的措施	5			
2	噪声 及光 污染	2.1 不使用明令禁止的高噪声设备 2.2 夜间施工采取防噪、遮光措施 2.3 易产生噪声的施工机械设备应设置在施工现场中远离居民区一侧的位置，并应在设有隔音功能的临房、临棚内操作	5			
3	泥浆 排放	泥浆水等排放符合有关规定	3			
4	空气 污染	施工现场严禁焚烧各类废弃物	2			
5	现场 环境	5.1 生活、办公区域、施工现场环境整洁、并做好周围绿化和环境保护工作 5.2 脚手架外侧设安全网，设置整洁；垃圾、土方等堆放及运输符合要求	5			